



त्रियुगा नगरपालिका उदयपुर



नमस्कार

दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा-आ.व. २०७९/०८०

(चैत्र २९ गते)


(प्रस्तुतकर्ता: अधिकृत विष्णु खत्री)

शीर्षकगत बजेट तथा खर्च


आ.व. २०७९।०८०

सि.न.	शीर्षक	बजेट	खर्च	प्रतिशत	कैपियत
१	समानीकरण अनुदान	२३,४८,००,०००	७०,५७,१०००	३०.०६	
२	संघिय सशर्त अनुदान	६०,७३,८५,०००	३४,५३,२०,०००	५६.८५	
३	संघिय समपुरक अनुदान	१,८४,००,०००	०	०	
४	संघिय विशेष	३,४९,००,०००	०	०	
५	राजस्व बाँडफाँड	१९,५५,८५,०००	८,२१,९५,०००	४२.०३	
६	आन्तरिक स्रोत	१२,८५,००,०००	२,१४,८५,०००	१६.७२	
७	प्रदेश सामानीकरण	१,३२,५९,०००	९६,९९,०००	७३.१५	
८	प्रदेश सवारी साधन कर	१,७२,७९,४४०	०	०	
९	प्रदेश सशर्त अनुदान	२,९४,५२,०००	१,२०,७३,०००	४०.९९	
१०	प्रदेश समपुरक अनुदान	१,००,००,०००	०	०	
	जम्मा	१,४६,१३,०३,४४०	७०,२४,७८,०००	४८.०७	

शिर्षकगत बजेट तथा खर्च आ.व. २०७९।०८०



शिर्षकगत बजेट तथा खर्च आ.व. २०७९।०८०




शीर्षकगत बजेट तथा खर्च

आ.व. २०७९।०८०

बजेट रू हजारमा

सि.न.	शीर्षक	बजेट	खर्च	प्रतिशत	कैपियत
१	आर्थिक विकास	१०,४७,७३,८५३	२,५७,८९,४७६	२४.६१	
२	सामाजिक विकास	५९,६५,२३,६२९	३५,९०,३२,४५८	६०.१९	
३	पूर्वाधार विकास	४५,२८,१९,४९१	१५,६२,८६,०५१	३४.५१	
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित	४,७८,३०,०००	८८,३६,३४०	१८.४७	
५	कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक	२५,९३,५६,६२२	१२,२५,३४,७६८	५८.८१	
	जम्मा	१,४६,१३,०३,५९५	७०,२४,७९,०९४	४८.०७	

शिर्षकगत बजेट तथा खर्च आ.व. २०७९।०८०



आ.व. २०७८।०७९ को भौतिक पूर्वाधार प्रगति विवरण

सि.न.	सडक	इकाई	संख्या	कैफियत
१	नयाँ ट्रयाक			
२	नाला			
३	ग्राभेल			
४	कालोपत्रे सडक			
५	सडक मर्मत			
६	कल्भर्ट			

आ.व. २०७८।०७९ को भौतिक पूर्वाधार प्रगति विवरण

सि.न	भवन /शैक्षिक सुधार	इकाई	परिमाण	कै.
१	शौचालय			
२	मठमन्दिर गुम्बा			
३	बिध्यालय मर्मत सुधार घेराबारा			
४	भवन निर्माण तथा मर्मत			
सि.न	खानेपानी तर्फ			
१	खा.पा निर्माण तथा मर्मत योजना (ईनार,कुवा,ट्यांकी,ट्युवेल जडान)			
२	खा.पा. पाइप बिस्तार			

आ.व. २०७८।०७९ को भौतिक पूर्वाधार प्रगति विवरण

सि.न	नदी नियन्त्रणा	इकाई	परिमाण	कै.
१	विभिन्न खहरे खोला तथा नदि नियन्त्रण	मि.		
	बन तथा बाताबरण			
१	पार्क सरसफाइ	मि.		

वित्तिय सामानिकरण बजेटको चौमासिक प्रगति विवरण

२०७९।०८०

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	आ.व.२०७८/०७९ को प्रगति		
		बार्षिक		
		बजेट	खर्च	प्रतिशत
१	क्रमागत जनप्रेमी टोल सडक कालोपत्रे			
२	खैजनपुर बरगाछी सडक कालोपत्रे	१२,००,०००	०	०
३	जनता सँग उपमेयर कार्यक्रम	९५,००,०००	२७,७९,५७८	२९.२५
४	फुसको छाना विस्थापन	१,०६,००,०००	४०,४२,६४६	३८.१३
५	जनता सँग मेयर कार्यक्रम	१,२०,००,०००	४९,२३,५२३	४१.०३
६	नगरपालिकाको भवन तथा सडक मर्मत सम्भार कार्यक्रम	३,००,००,०००	१,०७,५४,०००	३५.८५

सशर्त तर्फको चौमासिक प्रगति विवरण

२०७९।०८०

बजेट रू हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	आ.व.२०७८/०७९ को प्रगति			कै फिय त
		बार्षिक			
		बजेट	खर्च	प्रतिशत	
१	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	५४,००,०००	१२,३१,०००	२२.७९	
२	युवा रोजगारीको लागि रूपान्तरण पहल आयोजना	३८,००,०००	५,५६,०००	१४.६३	
३	शिक्षा	४३,४८,३०,४३६	२९,५३,७३,७७०	६७.९३	
४	स्वास्थ्य	४,९७,४४,७८५	३,२२,८३,७३१	६४.९	
५	कृषि विकास	४,२५,६८,३७५	४९,१९,०४६	२४.६१	
६	बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम	२७,२५,०००	३,७९,०००	१३.९४	
७	सुरक्षित आप्रवासन परियोजना	६२,००,०००	०	०	
जम्मा					

प्रदेश तर्फको चौमासि प्रगति विवरण २०७८ । ०७९

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	आ.व.२०७८/०७९ को प्रगति		
		बार्षिक		
		बजेट	खर्च	प्रतिशत
	समुरक अनुदान			
१	सरस्वती पुल निर्माण	१,२०,००,०००	०	
२	वायोग्यास तथा उर्जा केन्द्र निर्माण	८,००,०००	०	
	वितिय समानिकरण अनुदान			
१	लागत सहभागिता	११,९४,६१,०० ०	२,८२,६८,०००	२३.६६
	सवारि साधन कर			
१	लागत सहभागिता	१,७२,७९,४४०	०	
	जम्मा	१४,९५,४०,४४ ०	२,८२,६८,०००	२३.६६

वडागत चौमासिक प्रगति विवरण २०७९।०८०

वडा	कुल बजेट	योजना संख्या	कुल खर्च	प्रतिशत
१	१,१७,००,०००		४४,१०,०००	३७.६९
२	१,१७,१०,०००		२२,९८,०००	१९.६३
३	१,१८,०४,०००		३४,२८,०००	२९.०४
४	१,२०,१८,०००		३२,२९,०००	२६.८७
५	१,२५,५०,०००		३५,४८,०००	२८.२७
६	१,२६,०६,०००		४८,०२,०००	३८.०९
७	१,२०,५०,०००		४५,०२,०००	३७.३६
८	१,१८,००,०००		५३,६५,०००	४५.४६
९	१,१७,६८,०००		२३,०८,०००	१९.६२
१०	१,१६,६८,०००		४९,५७,०००	४२.४९
११	१,२०,०३,०००		३३,२४,०००	२७.६९
१२	१,१७,३८,०००		३९,८४,०००	३३.९४
१३	१,१७,०७,०००		१२,१५,०००	१०.३८
१४	१,१८,५२,०००		५९,२२,०००	४९.९६
१५	१,१७,००,०००		२९,८५,०००	२५.५२
१६	१,२५,२६,०००		४७,५३,०००	३७.९५
जम्मा	१९,१२,००,०००		६,१०,३०,०००	

भुमीव्यवस्थापन तथा भवन नियमन शाखा आ.व. २०७९-०८० दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण २०७९ मंसिरबाट फाल्गुन सम्म

भवन निर्माण सि.नं.दिईएको	इजाजतपत्र संख्या	भवन (घर) सम्पन्नता दिईएको	निमाण संख्या	विशेष व्यवस्था अनुसार घर सम्पन्नता दिईएको घर	नक्शाबाट प्राप्त राजस्व	कैफियत
१	११५		६७		२६ २७,०७,१९९	
जम्मा	११५		६५		२६	

वडागत चौमासिक प्रगति विवरण २०७९।०८०

त्रियुगा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

पशु सेवा शाख

गाईघाट, उदयपुर

आ.व. २०७९/०८० को प्रथम तथा दोश्रो चौमासिकको हाल सम्म गरिएको कार्यक्रमको प्रगती बिबरण

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	लक्ष्य	विनियोजित बजेट(ह.)	खर्च बजेट (ह.)	कैफियत
१	एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रमको लागि करार सेवाका कर्मचारीको लागि तलब	१	९००	९००	कार्यक्रम सम्पन्न भएको
२	कृषकको क्षमता अभिवृद्धिको लागि बारवा पालन तालिम	१	५०	५०	त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. १५ का २५ जना अगुवा कृषकहरूलाई बारवा पालन सम्बन्धी तालिम पशु सेवा शाखाका शाखा प्रमुख तथा प्राविधिकबाट सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको
३	विश्व रेविज खोप कार्यक्रम सप्ताह	१	१२०	१२०	१९३ ओटा कुकुर र १२ ओटा बिरालो लाइ रेविज बिरुदको निःशुल्क खोप लगाई सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको
४	औषधी खरिद तथा वितरण	१	४००		खरिद कार्य सम्पन्न भएको

५	पशुपंक्षी उपचार तथा परामर्श सेवा				यस आ.व. मा हाल सम्म यस शाखाबाट ३२३७ घर धुरीका कृषकहरूले पशुपंक्षी उपचार तथा परामर्श सेवा पाएका छन्
६	कृत्रिम गर्भाधान सेवा				यस आ.व. मा हाल सम्म यस शाखाबाट ३७८ थान गाई तथा १६२ थान भैसीलाई कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध भएको छ
७	खोप कार्यक्रम				यस आ.व. मा पशु सेवा विभागको आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत गाई भैसीमा २७००० डोज खोरेत रोग बिरुदको खोप, बाख्राहरूमा पि.पि.आर. रोग बिरुदको खोप ३०००० डोज, बंगुरमा स्वाईन फिवर रोग बिरुदको खोप १००० डोज तथा कुखुराहरूमा २००० डोज रानिखेत रोग बिरुदको खोप लगाउने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
८	व्यवसायिक फार्म दर्ता				यस आ.व. मा हाल सम्म ७९ ओटा व्यवसायिक फार्म दर्ता भएको छ ।

आ.व.०७९/८० मा सहकारी शाखाबाट संचालित कार्यक्रमको प्रगति विवरण

क्र. स.	क्रियाकलाप	मिति	स्थान	कार्यक्रमको बजेट	मुख्य उपलब्धिहरु
१	सहकारी दिवस/रक्तदान कार्यक्रम	२०७९/१२/२०	त्रियुगा नपाको सभा हल	५००००	१.कार्यक्रममा उल्लेखिय सहभागिता लगभग २८० जना रहेको २.कार्यक्रम ब्यबस्थित र मर्यादित रहेको ३. रक्तदान कार्यक्रम
२	कोपोमिस तालिम	०	०	२०००००	काम गर्न बाकी रहेको
३	लेखा सम्बन्धि तालिम	०	०	१५००००	काम गर्न बाकी रहेको
४	सघन अनुगमन/अनुगमन	०	०	१०००००	अनुगमन भइरहेको
			जम्मा	५०००००	

आ.व.०७९/८० मा योजना शाखाबाट संचालित कार्यक्रमको प्रगति विवरण

क्र.स.	वित्तिय सामानिकरण	आन्तरिक स्रोत	प्रदेश सरकार	संघिय सरकार	राजस्व वाडफाड संघीय सरकार
१	५३ वटा	६०वटा	१वटा	४वटा	२वटा

जम्मा सम्झौता भएको:- १२०

जम्मा भुक्तानी भएको:- ५१

आ.व.०७९/८० मा सूचना तथा प्रविधि शाखाबाट संचालित कार्यक्रमको प्रगति विवरण

IPF परियोजना

- नगरका मुख्य स्थानहरूमा CCTV Camera जडान ५० थान
- अनलाइन कर भुक्तानी प्रणाली सुरु भएको

आ.व.०७९/८० मा शहरी विकास तथा पूर्वाधार विकास शाखाबाट संचालित कार्यक्रमको प्रगति विवरण

चालु आ.व.मा रु 10 लाख भन्दा माथीका बोलपत्र माध्यम बाट गरेका

सि.नं.	आयोजनाको नाम	ठेगाना	प्रगती
1	नबिन राईको घर देखी दक्षिण नाला निर्माण	त्रि.न.पा-07	सम्झौता हुन बाकि
2	जनता बहुमुखी क्यामपस आइ.टी ल्याब निर्माण	त्रि.न.पा-03	सम्झौता हुन बाकि
3	होक्से खोला स्लेब कल्भट निर्माण	त्रि.न.पा-07	सम्झौता हुन बाकि
4	कवर्ड हल निर्माण	त्रि.न.पा-08	सम्झौता हुन बाकि
5	कक्नी खोला कल्भट निर्माण	त्रि.न.पा-07	सम्झौता हुन बाकि
6	दमादरपट्टी जाने बाटोमा कल्भट निर्माण	त्रि.न.पा-09	सम्झौता हुन बाकि
7	लक्ष्मीपुर पोस्ताहा रोडमा ईन्टरलक बल्क लगाउने कार्य	त्रि.न.पा-13	सम्झौता हुन बाकि
8	साहिखोला सिमल गाछी 12 मी स्लेब कल्भट निर्माण	त्रि.न.पा-16	सम्झौता हुन बाकि
9	देउरी चौधरीको टोल देखी लुधिलाल चौधरीको घर जाने बाटोमा नाला निर्माण	त्रि.न.पा-05	सम्झौता हुन बाकि
10	वडा कार्यालय जाने बाटो, जाते, सिधरे हुदै जाने बाटो स्वरउन्नती	त्रि.न.पा-16	सम्झौता हुन बाकि

11	4 कोठे स्कुल भवण निर्माण	त्रि.न.पा-13	सम्झौता हुन बाकि
12	4 कोठे स्कुल भवण निर्माण	त्रि.न.पा-07	सम्झौता हुन बाकि
13	2 कोठे स्कुल भवण निर्माण	त्रि.न.पा-15	सम्झौता हुन बाकि
14	जरायो खोला स्लेब कल्भट निर्माण	त्रि.न.पा-06	सम्झौता हुन बाकि
15	दनुवारी असारी चौक देखी वडा कार्यालय जाने बाटोमा नाला निर्माण	त्रि.न.पा-13	सम्झौता हुन बाकि
16	राम जानकी टोलमा नाला निर्माण	त्रि.न.पा-02	सम्झौता हुन बाकि
17	सशस्त्र प्रहरी शिबिर बाट उत्तर जाने बाटोमा नाला र बाटो निर्माण	त्रि.न.पा-09	सम्झौता हुन बाकि
18	खैजनपुर जाने बाटोमा आर.सि.सि ढलान	त्रि.न.पा-02	सम्झौता हुन बाकि
19	सि.जि.आइ सिट खरिद कार्य	त्रि.न.पा-16	सम्झौता हुन बाकि
20	मदनभण्डारी राजमर्ग देखी स्कुल जाने बाटो कालो पत्रे निर्माण	त्रि.न.पा-08	सम्झौता हुन बाकि
21	क्याम्पस गेट बल बहादुर कार्की घरदेखी दक्षिण जाने बाटोमा कल्भट र सडक स्तरउन्नती	त्रि.न.पा-03	सम्झौता हुन बाकि

22	रिङ्ग रोड देखी दक्षिण जाने बाटोमा नाला निर्माण	त्रि.न.पा-01	सम्झौता हुन बाकि
23	बरुवा क्याम्पस ल्याब रुम निर्माण	त्रि.न.पा-12	सम्झौता हुन बाकि
24	Stright light	त्रि.न.पा-	सम्झौता हुन बाकि
25	सान्ती धाम निर्माण	त्रि.न.पा-12	सम्झौता हुन बाकि
26	नाला निर्माण	त्रि.न.पा-10	सम्झौता हुन बाकि
27	मेयर्स पार्क	त्रि.न.पा-04	सम्झौता हुन बाकि
28	बल्क बिछ्याउने कार्य	त्रि.न.पा-04	सम्झौता हुन बाकि
29	CIT खरिद	त्रि.न.पा	सम्झौता हुन बाकि
30	सेनेटरी प्याड खरिद	त्रि.न.पा	सम्झौता हुन बाकि

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७९/०८० प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन वापतको बजेट बियोजित रकम

विनियोजन बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशतमा
१४,३६,०००।-	७,२९,२३८।-	५०.७८

आ.व २०७९/०८० का लागि कामकालागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना र युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना सञ्चालन गर्ने सशर्त अनुदान रकम र सिर्जना हुने रोजगारी सङ्ख्या

सि नं	कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना	युवारूप	कुल रकम	कुल ज्याला वितरण	खर्च प्रतिशतमा
१	४८,४८,०००	२३,५१,०००	७१,९९,०००	८,३७,८०४	११.६४

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत लागत साझेदारीमा सञ्चालित आयोजनाहरूको विवरण

सि.न.	आयोजनाको नाम	वडा नं	कुल ज्याला वितरण	ईष्टिमेट बमोजिम भैतिक प्रगति	कार्य स्थिति
१	पुरातात्विक महत्वको त्रियुगा क्याम्पस परिसर भित्र उत्खनन गर्ने कार्य	३	६६३५५	१००%	सम्पन्न भएको
२	पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र उत्खनन कार्य तथा खाटमन्दिर आ वि सरसफाई तथा विद्यालय वेस वालको घेरावेरा	८	४६१६०	१००%	सम्पन्न भएको
३	बरघट्टा अधुरो सडक तथा कल्भर्ट निर्माण	१०	५७१२३	१००%	सम्पन्न भएको
४	सचेतनाटोल पूर्व आदर्शटोल जाने बाटो अधुरो नाला निर्माण	१०	७५०१०	१००%	सम्पन्न भएको
५	सगरमाथा लालशेर जंग बस्नेतको घर माथी सडक निर्माण	१०	४०३९०	१००%	सम्पन्न भएको
६	नव समृद्धि रमेश वि क को घर लाईनको अधुरो नाली निर्माण	१०	५७१२३	१००%	सम्पन्न भएको
७	किरात जातिको समाधि स्थल जाने बाटोमा सिढी निर्माण तथा विस्तार	११	१३८४८०	१००%	सम्पन्न भएको
८	पुमाङ्ग कदमे खोला सिचाई निर्माण	१४	२००२१९	१००%	सम्पन्न भएको
९	छतिवने बलौटे खोला बाँध निर्माण	१४	१५६९४४	१००%	सम्पन्न भएको
	वितरण भएको कुल ज्याला		८३७८०४		

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत लागत साझेदारीमा सञ्चालित आयोजनाहरूको विवरण

सि.न.	आयोजनाको नाम	वडा नं	कुल ज्याला रकम	ईष्टिमेट बमोजिम भैतिक प्रगति	कार्य स्थिति
१०	वडा कार्यालय घेरा बेरा	८	७७८९५	सञ्चालन भइरहेको	
११	शान्ती टोल देखि मुसहरी टोल सम्मको बाटोको ढेढु खहरे खोलामा कल्बर्ट तथा नि.मा.वि. रातमाटे सम्म बाटो स्तरउन्नी निर्माण	९	१७६५६२	सञ्चालन भइरहेको	
१२	झिल्को टोल देखि डाडाँ टोल जाने बाटोमा कल्बर्ट निर्माण	९	१७३१००	सञ्चालन भइरहेको	
१३	त्रियुगा मार्गमा कल्बर्ट निर्माण	९	१०९६३०	सञ्चालन भइरहेको	
१४	कोहबर होटल रामबाबु सार्कीको घर जाने बाटो नाली निर्माण र शिवालय टोल टेक बहादुर सार्कीको घर हुँदै नाला तथा बेसवाल निर्माण	१०	१७७७१६	सञ्चालन भइरहेको	
१५	बिरेन्द्र अधिकारीको घर अगाडी अधुरो नाला र गैलीको घर पूर्व अधुरो नाला तथा ग्राभेल निर्माण	१०	११४२४६	सञ्चालन भइरहेको	
१६	प्रभात हरियाली सहकारी भवन निर्माण	१४	२००७९६	सञ्चालन भइरहेको	
१७	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र बाजगरा भवन निर्माण	१४	१२६९४०	सञ्चालन भइरहेको	
१८	साउने चौक सौचालय निर्माण तथा मर्मत	१४	१३५०१८	सञ्चालन भइरहेको	

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत लागत साझेदारीमा सञ्चालित आयोजनाहरूको विवरण

सि.न.	आयोजनाको नाम	वडा नं	कुल ज्याला रकम	ईष्टिमेट बमोजिम भैतिक प्रगति	कार्य स्थिति
२०	कृष्ण मन्दिर निर्माण तथा मर्मत	१४	१३८४८०		सम्पन्न भएको
२१	डहर बरुवा भिरगाउँ सडक मर्मत तथा विस्तार (युवारूप)	१५	१२११७००		सञ्चालन भइरहेको
२२	पाखाटोल सडक विस्तार (युवारूप)	१५	४०३९००		सञ्चालन भइरहेको
२३	चुनिया खोला जाल्पादेवी थान जाने सिढि निर्माण	१६	४०३९००		सञ्चालन भइरहेको
२४	सुकौरा काभ्रे सिरुवानी भोर्ले वडा कार्यालय सडक मर्मत तथा स्तरउन्नति (युवारूप)	१६	६९२४००		सञ्चालन भइरहेको
२५	बेलदोभान जाते सिद्रे डिहीटार अम्बोके सडक मर्मत तथा सुख्खा नाली निर्माण	१६	६७५०९०		सञ्चालन भइरहेको
२६	श्री ईन्द्रावती आधारभुत विद्यालय घनचक्रे २ कोठे ट्रेस भवन निर्माण	६	१५१७५१		सञ्चालन भइरहेको
२७	दिक्तेल सडक अन्तर्गत १० नं देखी चप्पन सम्मको पदमार्ग र साईकल मार्ग	११	७८४७२		सञ्चालन भइरहेको

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत लागत साझेदारीमा सञ्चालित आयोजनाहरूको विवरण

सि.न.	आयोजनाको नाम	वडा नं	कुल ज्याला रकम	ईष्टिमेट बमोजिम भैतिक प्रगति	कार्य स्थिति
२९	वडा १३ मा कल्भर्ट निर्माण (स्पान १.५ मि.)	१३	१९३८७२		सम्झौता हुन बाकी
३०	किरात जातिको समाधि स्थल जाने बाटोमा सिढी निर्माण तथा विस्तार	११	९२३२		सम्झौता हुन बाकी
३१	वडा कार्यालय जाने बाटोमा सिढी निर्माण	१५	४४४२९		सम्झौता हुन बाकी
३२	बरघट्टा अधुरो सडक तथा कल्भर्ट निर्माण	१०	३११५८		सम्झौता हुन बाकी
३३	आयोजनाको नाम- बरुवा डहरमा रहेको राईहरूको साकेला थानमा जालिमा ढुंगा लगाइ भर्ने र जालिको लागि जग खन्ने कार्य	१५	४८४६८		सम्झौता हुन बाकी
	भूक्तानी हुन बाकि ज्याला रकम		५८,५३,०८८/-		

त्रियुगा नगरपालिका आ.ब.२०७९/०८०को गरिबी निवारणकालागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र स	क्रियाकलाप	लक्ष्य	प्रगति	सञ्चालन मिति	स्थान	कार्यान्वयन वजेट	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष	कैफियत
१	नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना तर्फ	८५							९० जना छनौट भइ आएको र जेष्ठ मसान्त सम्म सकिने
१.१	वडा स्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न	३ वटा	३ वटा	२०७९।०८।१३, २०७९।०९।०६ र २०७९।२०७९।०८।१२	त्रि न पा १५, १ र ८	५१०००।	४२	७५	११७जना
१.२	पि आर ए	३वटा	३वटा	२०७९।०८।१८ देखि २०७९।०९।२९ सम्म	„	१३८००	६८	४६	११४

त्रियुगा नगरपालिका आ.ब.२०७९/०८०को गरिबी निवारणकालागि लघु
उद्यम विकास कार्यक्रम दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र स	क्रियाकलाप	लक्ष्य	प्रगति	सञ्चालन मिति	स्थान	कार्यान्वयन वजेट	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष	कैफियत
१	नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना तर्फ								
१.३	घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न(फारम ए)	९०जना	९५ जना	२०७९।०८।१३, २०७९।०९।०६ र २०७९।२०७९।०८।१२	त्रि न पा १५, १ र ८	०	७६	२४	१००
१.४	घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न(फारम बि)	९०जना	९०जना	२०७९।०८।१८ देखि २०७९।०९।२९ सम्म	„	०	७६	२४	१००

त्रियुगा नगरपालिका आ.ब.२०७९/०८०को गरिबी निवारणकालागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र स	क्रियाकलाप	लक्ष्य	प्रगति	सञ्चालन मिति	स्थान	कार्यान्वयन वजेट	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष	कैफियत
१	नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना तर्फ								
१.५	समुह गठन	८ वटा	८ वटा	२०७९।०८।१ ९,२०७९।०९।२२ २०७९।०९।२९	त्रि न पा १५,१ र ८	१००००	७६	२४	जम्मा सामाजिक परिचालन खर्च रकम रु ७४८००।
१.६	उद्यम व्यवसाय सचेतना तथा व्यवसाय शुरू तालिम	३वटा	३वटा	२०७९।०९।१२ देखि २०७९।०९।१९ सम्म २०७९।१०।१० देखि २०७९।१०।१७ सम्म २०७९।१०।२२ देखि २०७९।११।२९ सम्म	„	२७९९९९	७६	२४	जम्मा उद्यमशीलता तालिम सञ्चालन खर्च रकम रु.२७९९९९।

त्रियुगा नगरपालिका आ.ब.२०७९/०८०को गरिबी निवारणकालागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र स	सञ्चालनमा रहेका सीप तालिमहरु	मिति अवधि	स्थान	कार्यान्वयन बजेट	सहभागी संख्या	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष	कै
१	व्युटीपार्लर तालिम	२०७९ १९२। ०६देखि २०८० १०३। ०५ सम्म	सृजा व्युटीपार्लर गाईघाट	१०५४००।	२	२	०	बडा न १का सहभागीहरु
२	मोटर साईकल मर्मत	२०७९ १९९। २८देखि २०८० १२।२ ७	ज्वाला वर्कशप गाईघाट	५२५५५	२	०	२	बडा न १५ का सहभागीहरु

त्रियुगा नगरपालिका आ.ब.२०७९/०८०को गरिबी निवारणकालागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र स	सञ्चालनमा रहेका सीप तालिमहरु	मिति अवधि	स्थान	कार्यान्वयन वजेट	सहभागि संख्या	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष	कै
३	मोबाईल मर्मत सीप विकास तालिम	२०७९ १११ २८देखि २०८० १०२। २७ सम्म	एस एम एस मोबाईल ट्रेनिङ्ग ईन्स्टीटुटमा	७६७५५	३	०	३	वडा नं ८ र १५का सहभागिहरु

त्रियुगा नगरपालिका आ.ब.२०७९/०८०को गरिबी निवारणकालागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र स	सञ्चालनहुन बाँकि तालिमहरु	मिति अवधि	स्थान	कार्यान्वयन वजेट	सहभागि संख्या	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष	कै
१.	तरकारी खेति				७	७	०	वडा नं ८ सहभागिहरु
२	दालमोट भुजिया				७	७	०	”

त्रियुगा नगरपालिका आ.ब.२०७९/०८०को गरिबी निवारणकालागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र स	सञ्चालनहुन बाँकि तालिमहरु	मिति अवधि	स्थान	कार्यान्वयन वजेट	सहभागी संख्या	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष	कै
३.	हार्षिक फिनाइल बनाउने				३	३	०	वडा न ८ सहभागीहरु
४	मसला उत्पादन				२		२	„
५	मुढा उत्पादन				६	६	०	„
६	कुखुरापालन				९	७	२	वडा न १२ टका
७	तरकारी खेति				३९	७	३२	वडा न १ र १५
८	गुन्द्रि पटिया बनाउने				१२	१२	०	वडा न १

त्रि न पा १५ रानिवासमा ग्रामिण लेखाजोखा तथा घरधुरी सर्वेक्षण कार्यक्रम संचालन



वडा नं १ मा पिआर ए कार्यक्रम



त्रियुगा नगरपालिका
गाडूघाट उदयपुर
बिपद ब्यबस्थापन तर्फका कार्यक्रमहरुको प्रगति बिबरण


सि.न.	योजना कार्यक्रम	बिनियोजन रकम	मुख्य विवरण	प्रगति	
१	तारजाली खरिद सम्बन्धि काम	३९५०	७९२ थान	टेन्डर बिडीङ्ग भएको	
२	खानेपानी टय्वेल खरिद	१५०	१८ थान खरिद	खरिद प्रकृयाको कार्य भैरहेको	
३	बिधुत पोल खरिद सम्बन्धि काम	३००	पोल खरिद ९ थान	खरिद प्रकृयाको कार्य भैरहेको	
४	बिपदकेन्द्र लागि सामान खरिद खाली बोरा त्रिपाल आदि	४१९	खाली बोरा ५००० थान त्रिपाल १२ थान	खरिद प्रकृयाको कार्य भैरहेको	
५	जस्तापाता खरिद	१०००	५८ बन्डल	खरिद प्रकृयाको कार्य भैरहेको	
६	आगलागि तथा बिपद परिवारमा राहत वितरण	३३०	बिपद परिवार सहयोग	४ घर परिवार सहयोग	
६	एकीकृत बिपद योजना साझेदारी	३०००	भौतिक पूर्वाधार योजना		




आ.व. २०७९/८० दोस्रो चौमासीकमा सम्पन्न कार्यक्रम

स्वास्थ्य शाखा

नगरपालिकाको विवरण



Ward No.	Admin. Centre	Area (km ²)	Pop. 2011	Households
1	Jogidaha	46.5	5115	944
2	Motiyahi	47.15	6403	1186
3	Motigada	30.05	8630	1672
4	Salghari	48.38	5962	1146
5	Deuri	44.79	7745	
6	Jaljala	38.03	8217	1464
7	Chuhade	40.31	8145	
8	Rajabas	19.4	6565	1300
9	Gairun	19.4	5813	1175
10	Bokse	3.81	8394	1641
11	Gaighat	12.3	7932	1547
12	Old Gaighat	3.81	6311	1285
13	Dhik	33.49	6832	1367
14	Saune	76.97	3008	555
15	Ranibas	44.13	4893	813
16	Chilaune	38.9	4552	804





लक्षित जनसंख्या



Population	Total
Total Population	106486
Under 1 year	1843
Under 2 years	3706
12-23 months	1863
6-59 months	8500
12-59 months	7577
Under 5 years	9425
Female Pop 15-49 years	31117
MWRA 15-49 years	25621
Expected Pregnancy	2119
Expected live birth	1820



स्वास्थ्य संस्थाको विवरण	जम्मा
स्वास्थ्य चौकी	6
आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र	16
वर्धिङ केन्द्र	6
क्षयरोग उपचार केन्द्र	6
गाउघर किलिनिक	18
खोप किलिनिक	34
महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका	96
बहिरङ्ग उपचार केन्द्र	1
Surgical Abortion Sites	0
Medical Abortion Sites	4



कर्मचारी विवरण स्थानीय तह

पद	स्वीकृत दरवन्दी					अन्य/करार दरवन्दी			कैफिय त
	दरवन्दी	पुर्ति		रिक्त	रिक्त प्रतिशत	प्राप्त	पुर्ति	रिक्त	
		स्थायी	करार						
हे.अ.	१३	१९		०		३			
स्टाफ नर्स	०					२			
अ.न.मी.	१३	३८		०		१८			
अ.हे.ब.	६	१		०		७			
म.सा.स्वा.स्व.से.									९६ जना
अन्य प्राविधिक	2								

अन्य/करार दरवन्दी भन्नाले कार्यलयमा प्राप्त कार्यक्रम, छात्रवृत्ति करार, प्रदेश स्वयम् सेवक, विभिन्न संघ संस्थाबाट प्राप्त, स्थानीय तह वा अन्य निकायबाट प्राप्त अस्थायी दरवन्दीका कर्मचारी हुन



Financial status



	बिनियोजित बजेट	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
चालु	1,12,75,000	52,44,000	(तलब बाहेक)	
पुजीगत				



FINANCIAL RESOURCE FY 2079/80



Budget	Budget Allocated	Budget Expenditure Till Poush 2079	Budget Expenditure (%) Till Poush 2079
प्रदेश आन्तरिक श्रोत			
संघिय शशर्त	1,12,75,000	52,44,000	46.5%
समानिकरण अनुदान	50,00,000	15,00,000	30%
विशेष अनुदान			
जम्मा			



सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमहरू

कार्यक्रमको नाम	प्राप्त रकम	खर्च रकम	दाता/ निकाय
आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागी औषधि खरिद	१८ लाख १५ हजार	१८ लाख १५ हजार	ससर्त अनुदान
Mental health camp	0	0	Cmc Nepal
आखाँ, नाक, कान, र मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि स्वास्थ्यकर्मी लाइ अभिमुखिकरण	१ लाख २५ हजार	१ लाख २५ हजार	ससर्त अनुदान
स्वास्थ्य चौकी को न्युनतम सेवा दण्ड	१ लाख ६० हजार	८० हजार	ससर्त अनुदान
अ.हे.व./ अ.न.मी भर्ना			त्रि.न.पा.
Oxytocin भण्डारणका लागी ILR खरिद	४ लाख	४ लाख	ससर्त अनुदान
स्वास्थ्यकर्मी हरूका implant लागी तालिम	2 लाख	2 लाख	ससर्त अनुदान



सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमहरू

कार्यक्रमको नाम	प्राप्त रकम	खर्च रकम	दाता/ निकाय
६ म.देखी ५९ म. को बालबालिकाको मध्य पाखुराको परिधि नाप	२ लाख	२ लाख	त्रि.न.पा.
विधालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम	75 हजार	30 हजार	ससर्त अनुदान
कोभिड 19 विरुद्ध खोप संचालन 3 चरण			
Alzimers day, diabetes day, suicide prevention day, FCHV day, iodine month celebration	1,60,000	6,00,000	ससर्त अनुदान
पालिका स्तरिय पोषण कार्यक्रमको समिक्षा	60,000	60,000	ससर्त अनुदान
पालिका स्तरिय विधालय पोषण कार्यक्रमको समिक्षा	45,000	45,000	ससर्त अनुदान



सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमहरू



रु.

हजारमा

कार्यक्रमको नाम	प्राप्त रकम	खर्च रकम	दाता/ निकाय
MNH सम्बन्धि अनसाइट कोचिङ	१ लाख	१ लाख	ससर्त अनुदान
ILR freeze	0	0	स्वास्थ्य कार्यालय
Pelvic organ prolapsed training			Bagmati samaj
TB active case finding		८० हजार	ससर्त अनुदान
TB active case finding			Bagmati samaj
Medical abortion training			FPAN
			ससर्त अनुदान
Procurement and supply of Equipments		2,50,000	त्रियुगा



नयमित संचालन गरिरहेका कार्यक्रमहरू

कार्यक्रमको नाम	प्राप्त रकम	खर्च रकम	दाता/ निकाय
ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम	१ लाख		ससर्त अनुदान
आमा सुरक्षा कार्यक्रम	18 लाख 61 हजार		ससर्त अनुदान
प्रजनन् रूग्णताको स्कृनिङ तथा व्यवस्थापन	२ लाख		ससर्त अनुदान
महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्यक्रम			
विपन्न नागरिक औषधि उपचार खर्च	नियमित		
स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरूको मासिक बैठक	नियमित		
HMIS training			



संचालनको क्रममा रहेका कार्यक्रमहरु

कार्यक्रमको नाम	प्राप्त रकम	खर्च रकम	दाता/ निकाय
VIA camp			ससर्त अनुदान
ANC to PNC continuum care			ससर्त अनुदान
General camp			त्रि.न.पा.
पुर्णखोप सुनिश्चितता कार्यक्रम			
ASRH FRIENDLY HEALTH INSTITUTION			

Immunization

Organisation unit	11403 Triyuga Municipality
Data / Period	Kartik to Poush 2079
Immunization Program-Vaccine Type-Children Immunized-BCG Doses	587
Immunization Program-Vaccine Type-Dose- Children Immunized-DPT-HepB-Hib-1st	506
Immunization Program-Vaccine Type-Dose- Children Immunized-DPT-HepB-Hib-2nd	424
Immunization Program-Vaccine Type-Dose- Children Immunized-DPT-HepB-Hib-3rd	324
Immunization Program-Vaccine Type-Children Immunized-JE	396

Organisation unit	11403 Triyuga Municipality
Data / Period	Kartik to Poush 2079
Nutrition-Pregnant Women Receiving-Iron Tablets at 1st time	377
Nutrition-Pregnant Women Receiving-180 Iron Tablets	327
Nutrition-PP Mother Receiving-45 Iron Tab	47
Nutrition-Registered for GM-New Visit 0-11 Months - Normal	545
Nutrition-Registered for GM-New Visit 0-11 Months - Moderate	4
Nutrition-Registered for GM-New Visit 0-11 Months - Severe	1
Nutrition-Registered for GM-New Visit 12-23 Months - Normal	227
Nutrition-Registered for GM-New Visit 12-23 Months - Moderate	5
Nutrition-Registered for GM-New Visit 12-23 Months - Severe	1

Nutrition

Organisation unit	11403 Triyuga Municipality
Data / Period	Kartik to Poush 2079
Nutrition-Pregnant Women Receiving-Iron Tablets at 1st time	377
Nutrition-Pregnant Women Receiving-180 Iron Tablets	327
Nutrition-PP Mother Receiving-45 Iron Tab	47
Nutrition-Registered for GM-New Visit 0-11 Months - Normal	545
Nutrition-Registered for GM-New Visit 0-11 Months - Moderate	4
Nutrition-Registered for GM-New Visit 0-11 Months - Severe	1
Nutrition-Registered for GM-New Visit 12-23 Months - Normal	227
Nutrition-Registered for GM-New Visit 12-23 Months - Moderate	5
Nutrition-Registered for GM-New Visit 12-23 Months - Severe	1

Safe Motherhood Program

Data	Safe Motherhood Program-Delivery Service-Skilled Birth Attendants (SBA)Facility	Safe Motherhood Program-Delivery Service-Non-SBA Health Workers Facility
Organisation unit / Period	Kartik to Poush 2079	Kartik to Poush 2079
11403 Triyuga Municipality	739	
JOGIDAH HP_UDAYAPUR	6	
DEURI HP_UDAYAPUR	6	
BHUMRASUWA HP_UDAYAPUR	5	
DISTRICT HOSPITAL_ UDAYAPUR	707	
KHANBU HP_UDAYAPUR	14	
CHILAUNE HP_UDAYAPUR	1	

FIVE HIGH PRIORITY ISSUES OF THE HEALTH SECTION

Rank	Issue/obstacle/ constraint	Impacts	Recommendation
1	HR related issues	Decreased service coverage	
2	Store management	Decreased shelf life	
3	logistics	Recording and reporting	
4	NGO related issues	Duplication of Works	
5	Intrasectoral coordination		

Family Planning Program

Period	Kartik to Poush 2079
Data / Organisation unit	11403 Triyuga Municipality
Family Planning Program-Temporary FP Method-Pills-Current User	1645
Family Planning Program-Temporary FP Method-Depo-Current User	2544
Family Planning Program-Temporary FP Method-IUCD-Current User	7217
Family Planning Program-Temporary FP Method-Implant-Current User	5051
Safe Motherhood Program-Safe Abortion Service-Number of Women $\geq$ 20 Years-Medical	30

Tuberculosis program

Period	Kartik to Poush 2079
Data / Organisation unit	11403 Triyuga Municipality
TB-Age group-All New	36
TB-Age group-All Relapse	1
TB-Age group-Others	

त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुर

सदा (मुसहर) समुदायको सर्वाङ्गीण विकास परियोजना

नवप्रवर्तन साझेदारी कोष

प्रगति प्रतिवेदन (२०७९ श्रावण- २०७९ फाल्गुण)

१. परियोजनाको विवरणहरू								
परियोजनाको नाम	सदा (मुसहर) समुदायको सर्वाङ्गीण विकास परियोजना							
परियोजना कार्यन्वयन स्थल	त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११, १२ र १३							
रिपोर्टिङ अवधि	२०७९ श्रावण - २०७९ माघ							
रिपोर्ट तयार गर्नेको नाम	राज कुमार खड्का							
पेश गरिएको मिति	२०७९ फाल्गुण ५ गते ।							

२. परियोजनाको सारांश

त्रियुगा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने ६९७ घरधुरीका २८५९ जनसंख्या (घरधुरी सर्वेक्षण, २०७९) रहेका सदा समुदाय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेको समुदाय हो । सीपको माध्यमबाट लघु उद्यम र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक र सामाजिक हैसियत कायम राख्न र स्थानीय नेतृत्व विकास गर्ने परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । उद्देश्य प्राप्तिका लागि ६ वटा प्रतिफल (युवाहरुले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालिम प्राप्त गर्ने, वार्षिक रूपमा बचत हुने, किआरी र बाल समूह मार्फत सामाजिक कुरिति न्यून हुने, स्वच्छ पिउने पानी, चर्पीको प्रयोग भई वातावरणीय स्वच्छता हुने र विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि समुदायमा सचेतना बढ्ने) का ३३ वटा विभिन्न कृयाकलापहरु राखिएका छन् । स्थानीय सुशासन, स्थानीय सेवा प्रवाह र स्थानीय आर्थिक विकास एवम् विकासका क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको माध्यमबाट नविनतम सोच र सिर्जनशीलता प्रबर्धन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश नं. १ तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रममा व्यवस्था रहेको नवप्रवर्तन साझेदारी कोषको माध्यमबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहको सह-लगानीमा नविनतम परियोजनाहरु सञ्चालन गरी नवप्रवर्तनलाई संस्थागत गर्नको लागि नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ बमोजिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश नं. १ र त्रियुगा नगरपालिका, गाईघाट बीच मिति २०७९/२/११ मा “मुसहर समुदायको सर्वाङ्गीण विकास परियोजना” को समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस परियोजना अन्तर्गत आ.व.२०७९ श्रावण- माघको कार्य प्रगति प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

३. परियोजनाको भौतिक प्रगति

प्रतिफल नं १: सबै बालबालिका नियमित रुपमा विद्यालय गएका हुने ।

क्र. सं	क्रि.नं.	क्रियाकलापहरु	लक्ष्य	इकाई	संचालनको अवस्था	प्रगति	नतिजा
१	१.१	सामाजिक परिचालन (व्यक्तिगत घटना दर्ता, नागरिकता, मतदाता नामावली कार्य समेत)	२५	समूह	कार्य थालनी गरेको	घटना दर्ता र नागरिकता नबनेका विवरण संकलन हुन थालेको	घटना दर्ता र नागरिकता बन्ने
२	१.२	पारिवारिक लगत विवरण संकलन	६८१	घरघुरी	कार्य सम्पन्न	६९७ घरघुरी सर्वेक्षण भएको (आ.व. २०७८/७९)	प्रोफायल तयार भएको
३	१.३	विद्यालय तथा बाल विकास केन्द्रहरुमा स्मार्ट टिभी	३	वटा	कार्य सम्पन्न	९ वटा स्मार्ट टिभी जिद्यालयलाई हस्तान्तरण (आ.व. २०७८/७९)	सिकाई अभिवृद्धी हुने
४	१.४	ल्यापटप	२	वटा	कार्य सम्पन्न	खरिद र परियोजना कर्मचारीलाई हस्तान्तरण (आ.व. २०७८/७९)	परियोजना सञ्चालनमा सहज भएको
५	१.५	प्रिण्टर	१	वटा	कार्य सम्पन्न		
६	१.६	मोबाइल	१	वटा	कार्य सम्पन्न		
७	१.७	बाल विकास केन्द्र सुधार तथा सामग्रीको व्यवस्था	६	वटा	कार्य थालनी गरेको	बाल विकास केन्द्रहरुबाट माग संकलन	सिकाई अभिवृद्धी हुने
८	१.८	कोचिङ्ग कक्षा सञ्चालन	२०	वटा	कार्य थालनी गरेको	१७ स्थानमा ४१९ बिद्यार्थी दैनिक २ घण्टा सहभागि (३ महिने)	पढ्ने बानीको विकास र नियमित विद्यालय जाने दरमा वृद्धी
९	१.९	समुदायस्तरीय बाल क्लव गठन र परिचालन	४	वटा	कार्य सम्पन्न	१० वटा बालक्लव गठन भई मासिक बैठक बसेको	पढ्ने बानीको विकास र नियमित विद्यालय जाने दरमा वृद्धी

प्रतिफल नं २ : पाँचसय युवाले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालिम प्राप्त गरेका हुने ।

क्र. सं	क्रि.नं.	क्रियाकलापहरू	लक्ष्य	इकाई	संचालनको अवस्था	प्रगति	नतिजा
१	२.१	ऋषिकूल सदा संघको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि	३	वटा	कार्य थालनी गरेको	नेपाल ऋषिकूल सदासंघको कार्यालय स्थापना	सदा समुदाय परिचालनमा सहयोग
२	२.२	टोल विकास संस्था गठन, दर्ता र सञ्चालन	५	वटा	कार्य सम्पन्न	५ वटा टोल विकास संस्था गठन तथा सदा समुदायको आवददता	टोल विकासमा आवददता, नियमित बचत, सामाजिक घुलमिल र विकास प्रकृत्यामा सामेल
३	२.३	उद्यमशीलता विकास तालिम	९	वटा	कार्य सम्पन्न	यस अवधिमा ४ वटा ३ दिने तालिममा १०० जना सहभागी	विभिन्न २० प्रकारका व्यवसाय/उद्यम छनौट भएको
४	२.४	सीप विकास तालिम	२१	वटा	कार्य थालनी गरेको	यस अवधिमा सेरामिक्स-७, दालमोठ भुजिया-८ र मसला मिक्सचर-१ जना तालिम	सीप आर्जन भई व्यवसाय/उद्यम संचालन हुने प्राप्त
५	२.५	स्तरोन्नति तालिम	१६	वटा	कार्य थालनी गरेको	सहभागी छनौट तथा व्यवसाय संचालनको अवस्था विश्लेषण	पूर्ण रुपमा सीप हासिक गरी व्यवसाय संचालन हुने
६	२.६	प्रविधि हस्तान्तरण	२६	वटा	कार्य थालनी गरेको	सिलाई कटाई आधारभूत तालिम प्राप्त ३२ जनालाई प्रविधि हस्तान्तरण	व्यवसाय गर्न सहज
७	२.७	वित्तीय संस्था, नीजिक्षेत्रसंग समन्वय/सहकार्य अन्तरक्रिया	४	वटा	कार्य थालनी नगरेको		
८	२.८	बजारीकरणमा सहयोग	४	पटक	कार्य थालनी नगरेको		
९	२.९	वित्तीय साक्षारता सचेतीकरण (उद्यमी/व्यवसायीहरूलाई)	५	वटा	कार्य थालनी नगरेको		
१०	२.१०	डकुमेन्ट्री निर्माण	१	वटा	कार्य थालनी गरेको	सम्झौता भएको	सदा समुदायको अवस्था र परियोजना संचालनको वृत्तचित्र तयार हुने
११	२.११	मुसहर समुदाय उत्थान एवं विकास कार्यविधि तर्जुमा	१		कार्य थालनी नगरेको		
१२	२.१२	रणनीतिक योजना निर्माण	१	वटा	कार्य थालनी गरेको	फर्म/संस्था बारे जानकारी लिने/बुझ्ने कार्य भईरहेको	कम्तिमा ३ वर्षिय रणनीतिक योजना तयार भई नगरपालिकालाई कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा सहयोग मिल्ने

प्रतिफल नं ६ : विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि समुदायमा सचेतता भई उल्लेख्य सहभागिता बढ्ने

क्र. सं	क्रि.नं.	क्रियाकलापहरु	लक्ष्य	इकाई	संचालनको अवस्था	प्रगति	नतिजा
१	६.१	समुदायस्तरमा विपद व्यवस्थापन सामग्री	१	पटक	कार्य सुरु नगरेको		
२	६.२	विपद जोखिम व्यवसाय/बसोबास पुनर्स्थापन सहयोग	६	वटा	कार्य थालनी गरेको	एकल, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता र बालबालिका घरमुली रहेका अति विपन्न घरधुरी फूसको छानो भएक अति विपन्न घरधुरीमा जस्तापाताको छानो भई आधारभू बासस्थानको व्यवस्था हुने	
३	६.३	अन्न बचाउ/भण्डारण अभियान	२	पटक	कार्य सुरु नगरेको		
४. परियोजनाको वित्तीय प्रगति							
४.१. प्रतिफल अनुसार वित्तीय प्रगति							

प्रतिफल नं १: सबै बालबालिका नियमित रूपमा विद्यालय गएका हुने ।

क्र. सं	क्रियाकलाप नं	क्रियाकलापहरु	बजेट		खर्च			खर्च नभएको बजेट		
			लागत साझेदारी	IPF कोष	कुल खर्च	IPF कोष मार्फत खर्च	लागत साझेदारी मार्फत खर्च	खर्च नभएको कुल बजेट	IPF कोष मार्फत खर्च नभएको	लागत साझेदारी मार्फत खर्च नभएको
१	१.१	सामाजिक परिचालन (व्यक्तिगत घटना दर्ता, नागरिकता, मतदाता नामावली कार्य समेत)	२२५,०००				१५०,०००	७५,०००		
२	१.७	बाल विकास केन्द्र सुधार तथा सामग्रीको व्यवस्था	२४०,०००				११६,५३४	१२३,४६६		
३	१.८	कोषिङ्ग कक्षा सञ्चालन			४००,०००		१५४,०००	२४६,०००		
४	१.९	समुदायस्तरीय बाल क्लव गठन र परिचालन	१००,०००				१००,०००	०		
		जम्मा	५६५,०००	४००,०००			५२०,५३४	४४४,४६६		

प्रतिफल नं २: पाँचसय युवाले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालिम प्राप्त गरेका हुने ।

क्र. सं	क्रियाकलाप नं	क्रियाकलापहरु	बजेट		खर्च			खर्च नभएको बजेट		
			लागत साझेदारी	IPF कोष	कुल खर्च	IPF कोष मार्फत खर्च	लागत साझेदारी मार्फत खर्च	खर्च नभएको कुल बजेट	IPF कोष मार्फत खर्च नभएको	लागत साझेदारी मार्फत खर्च नभएको
१	२.१	वृषिकूल सदा संचको संस्थागत क्षमता अभिवृ4L	१५०,०००				९२,५७०			५७,४६०
२	२.२	टोल विकास संस्था गठन, दर्ता र सञ्चालन			५०,०००		४९,९८०	२०		
३	२.३	उद्यमशीलता विकास तालिम			३५०,०००		३५०,०००	०		
४	२.४	सीप विकास तालिम	७२०,०००				१००,०००	६२०,०००		
५	२.६	प्रविधि हस्तान्तरण			३,०३३,१००		१२२,२०८	२९१०८९२		
६	२.१०	इकुमेन्ट्री निर्माण			४९९,३००		१२०,०००	३७९३००		
		जम्मा	८७०,०००	३,९३२,४००			८३४,७२८	३,९१०,२१२		

प्रतिफल नं ३: टोल विकास/समूह तथा सहकारीमा एक घर परिवारको वार्षिक २४ हजार बचत हुने ।

क्र. सं	क्रियाकलाप	क्रियाकलापहरु	बजेट		खर्च			खर्च नभएको बजेट		
			लागत साझेदारी	IPF कोष	कुल खर्च	IPF कोष मार्फत खर्च	लागत साझेदारी मार्फत खर्च	खर्च नभएको कुल बजेट	IPF कोष मार्फत खर्च नभएको	लागत साझेदारी मार्फत खर्च नभएको
१	३.१	उद्यमी समूह गठन र परिचालन		१३९,४००		०	७७,९००	६१,५००		
जम्मा				१३९,४००			७७,९००	६१,५००		

प्रतिफल नं ४ : दश वटा किशोरी समूह सक्रिय भई जीवनपयोगी ज्ञान हासिल हुने ।

क्र. सं	क्रियाकलाप	क्रियाकलापहरु	बजेट		खर्च			खर्च नभएको बजेट		
			लागत साझेदारी	IPF कोष	कुल खर्च	IPF कोष मार्फत खर्च	लागत साझेदारी मार्फत खर्च	खर्च नभएको कुल बजेट	IPF कोष मार्फत खर्च नभएको	लागत साझेदारी मार्फत खर्च नभएको
१	४.१	किशोरी समूह गठन र परिचालन	१५०,०००				१००,०००	५०,०००		
जम्मा			१५०,०००				१००,०००	५०,०००		

जनशक्ति खर्च

क्र. सं	क्रियाकलाप नं	क्रियाकलापहरु	बजेट		खर्च			खर्च नभएको बजेट		
			लागत साझेदारी	IPF कोष	कुल खर्च	IPF कोष मार्फत खर्च	लागत साझेदारी मार्फत खर्च	खर्च नभएको कुल बजेट	IPF कोष मार्फत खर्च नभएको	लागत साझेदारी मार्फत खर्च नभएको
	१	सामाजिक परिचालक, तथ्याङ्क सहायक र फिल्ड सहयोगीको तलब भत्ता	९५०,०००				४२६,६६६	५२३,३३४		५२३,३३४
	५	बैठक तथा कर्मचारी छनौट, परियोजना संचालन खर्च	१२०,०००				४४,८९९	७५,१०१		
जम्मा			१,०७०,०००				४७१,५६५	५९८,४३५		

क्र. सं	क्रियाकलाप नं	क्रियाकलापहरु	बजेट		खर्च			खर्च नभएको बजेट		
			लागत साझेदारी	IPF कोष	कुल खर्च	IPF कोष मार्फत खर्च	लागत साझेदारी मार्फत खर्च	खर्च नभएको कुल बजेट	IPF कोष मार्फत खर्च नभएको	लागत साझेदारी मार्फत खर्च नभएको
			६५७,०००				२४४,५००			
जम्मा			६५७,०००				२४४,५००			

४.२. समय वित्तीय प्रगति										
क्र. सं	बजेट शीर्षक		जम्मा बजेट (प्रतिवेदन अवधिको)		यस प्रतिवेदन अवधिको मिति सम्मको कुल खर्च			खर्चको प्रतिशत (%)		
	१ IPF कोष		२,७४५,०००		-			०		
	२ स्थानीय तहको लागत साझेदारी		६,५००,०००		२,२४९,२२७			34.60		
जम्मा			९,२४५,०००		२,२४९,२२७			24.33		

प्रदेश सरकार: सम्झौता पश्चात् कार्यक्रम संचालन, बजेट निकासा, अनुगमन, प्रगती विवरण र राय सुझावहरु सम्बन्धमा ।

नेपाल ऋषिकुल सदा संघ (स्थानीय गैसस)- कार्यक्रम सञ्चालन, अनुगमन, रेखदेख सम्बन्धमा समन्वय र सहकार्य।

दलित अधिकार मञ्च (स्थानीय गैसस)- कार्यक्रम सञ्चालन, सहभागिता सम्बन्धमा समन्वय ।

टोल विकास संस्थाहरु: सदा समुदायको सहभागिता गराउने सम्बन्धमा समन्वय र सहकार्य ।

चुनौती		सिकाई/समाधानहरु
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने समुदाय भएकोले सचेतना गोष्ठी, सीपमूलक तालिममा स्वस्फूर्त सहभागी नहुने	१	घरभेट, सुझाव/सल्लाह, कार्यक्रमको जानकारी गराई रहनु पर्ने (सिकाई), भत्ताको व्यवस्था गरी सहभागिता गराइएको (समाधान)
सीपमूलक तालिम /व्यवसाय छनौटमा युवा पुरुषको न्यून सहभागिता	२	सहभागी भएका महिलालाई सीपमूलक तालिम बारे जानकारी दिई उनीहरुकै घरका पुरुषलाई सहभागिता गराउन उत्प्रेरणा
महिलाले दिगो र आयमूलक उद्यम छनौटमा हिचकिच्याहट	३	उद्यम संचालनको लागि सीपमूलक तालिम, प्रविधी उपलब्धता र बजारीकरणमा सहयोग मिल्ने बारे जानकारी गराएको
अति विपन्न जसलाई हरेक कृयाकलापमा सहभागी गराउनु पर्ने हो उक्त घरधुरीका व्यक्तिहरु उनीहरुको घरमा, समुदायमा समयमा भेटघाट नै नहुने	स	उपयुक्त व्यक्ति (उक्त समुदाय कै) वा वडा जनप्रतिनिधि वा टोल विकास संस्थासंग समन्वय गरी उनीहरुको समय मिलाई भेटघाट गरी कार्यक्रम बारे जानकारी गरेको ।

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	आ. व. 2079/2080 को प्रगति बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम									
			वार्षिक		प्रथम चौमासिक		दोश्रो चौमासिक		तेस्रो चौमासिक		बार्षिक	
			परिमाण	बजेट	खर्च	प्रतिशत	खर्च	प्रतिशत	खर्च	प्रतिशत	खर्च	प्रतिशत
१	वडा स्तरिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक			५०.००			५०.००	१००.००				
२	पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको पाखुराको नाप पोषण विशेष कार्यक्रम			१५०.००			१५०.००	१००.००				

[illegible]

राजस्वको प्रगति विवरण

लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
१२,८५,००,०००	७,३५,०६,४६७.४९	५७.२०%

धन्यवाद